

公路工程交工验收报告

工程名称：2022年平罗县农村公路改建项目1标段

验收单位：平罗县交通运输局

二〇二三年二月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	2022年平罗县农村公路改建项目1标段
二	工程地点及主要控制点	平罗县宝丰镇、高庄乡、灵沙乡。采用四级公路标准建设，设计速度15km/h。
三	建设依据	平审管批(2022)85号《关于2022年平罗县农村公路改建项目初步设计的批复》
四	技术标准及主要指标	采用四级公路标准建设，设计速度15km/h。路基宽度6m/5m，路面宽度5m/4m。
五	建设规模及性质	<p>2022年平罗县农村公路改建项目1标段由4条公路组成，分别为：灵宝公路至先锋村公路，长度1.630km；先锋中路，长度2.978km；陆渠至联丰公路，长度2.556km；高一公路，长度4.421km；路线全长11.585km。采用四级公路标准建设，设计速度15km/h，路基宽度6m/5m，路面宽度5m/4m。路面结构层：4cm细粒式沥青混凝土面层(AC-13C)+18cm水泥稳定砂砾基层(掺配20%碎石)+18cm级配砂砾底基层，路面总厚度40cm。</p> <p>路基挖土方：41483m³，填筑30cm4%水泥土：19497m³，级配砂砾底基层(厚度18cm)：65019m²，水泥稳定砂砾基层(厚度18cm)：62044m²，细粒式沥青混凝土面层(厚度4cm)：55788m²，透层：61034m²，封层：61034m²，标志44块，标线157.3m²，波形梁护栏1783m，轮廓标84个，里程碑9个，道口标柱100个，示警桩342个。</p>
六	开工日期	2022年5月15日
	完工日期	2022年10月31日



七	批准概算	2022年平罗县农村公路改建项目总概算为3782.79万元。
八	工程建设主要内容	2022年平罗县农村公路改建项目1标段由4条公路组成，分别为：灵宝公路至先锋村公路，长度1.630km；先锋中路，长度2.978km；陆渠至联丰公路，长度2.556km；高一公路，长度4.421km；路线全长11.585km。采用四级公路标准建设，设计速度15km/h，路基宽度6m/5m，路面宽度5m/4m。路面结构层：4cm细粒式沥青混凝土面层(AC-13C)+18cm水泥稳定砂砾基层(掺配20%碎石)+18cm级配砂砾底基层，路面总厚度40cm。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	路面、交通安全设施工程等抽检项目各项指标的检测结果均满足设计和规范要求，根据《公路工程质量检测标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定合格。
十一	存在问题处理措施	<p>1、陆渠至联丰公路</p> <p>(1) 沿线护栏，部分段落护栏端头缺失，部分外展地式端头立柱处未做混凝土基础。</p> <p>(2) 沿线村庄标志设置位置有误。</p> <p>2. 先锋中路</p> <p>(1) 先锋中路与灵宝公路至先锋村公路平交口，先锋</p>



		<p>路大桩号侧“十字交叉”标志牌版面方向有误。</p> <p>3. 高一路</p> <p>(1) 起点限度标志牌版面缺失，仅剩立柱。</p> <p>(2) K2+343 弯道内侧示警柱被车辆剐蹭断裂。</p>
十二	附件	<p>1、公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表</p> <p>2、公路工程交工验收证书（见附件3）</p>

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 2022 年平罗县农村公路改建项目 1 标段

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
合同段	合格			
工程项目质量评定		合格		



公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023.1.9


合同段交工验收证书号：2023-4

工程名称：2022年平罗县农村公路改建项目1标段		合同段名称及编号： /		
项目法人：平罗县交通运输局		设计单位：宁夏公路勘察设计院有限责任公司		
施工单位：宁夏东方宝盛建设有限公司		监理单位：宁夏海一工程管理有限公司		
主要工程量：路基挖土方：41483m ³ ，填筑30cm4%水泥土：19497m ³ ，级配砂砾底基层（厚度18cm）：65019m ² ，水泥稳定砂砾基层（厚度18cm）：62044m ² ，细粒式沥青混凝土面层（厚度4cm）：55788m ² ，透层：61034m ² ，封层：61034m ² ，标志44块，标线157.3m ² ，波形梁护栏1783m，轮廓标84个，里程碑9个，道口标柱100个，示警桩342个				
本合同段价款	原合同（元）	13814430.26	实际（元）	/
本合同段工期	原合同	2022年5月15日-2022年10月31日	实际	2022年5月15日-2022年10月31日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、路面平整密实，与旧路搭接平顺。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，2022年平罗县农村公路改建项目1标段评定为合格。</p> <p>二、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。</p> <p>三、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：</p> <p>1、陆渠至联丰公路</p> <p>（1）沿线护栏，部分段落护栏端头缺失，部分外展地锚式端头立柱处未做混凝土基础。</p> <p>（2）沿线村庄标志设置位置有误。</p> <p>2、先锋中路</p> <p>（1）先锋中路与灵宝公路至先锋村公路平交口，先锋中路大桩号侧“十字交叉”标志牌版面方向有误。</p> <p>3、高一路</p> <p>（1）起点限度标志牌版面缺失，仅剩立柱。</p> <p>（2）K2+343弯道内侧示警柱被车辆剐蹭断裂。</p>				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完成。

施工单位法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

2023年1月18日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

路面平整密实，与旧路搭接平顺。交工验收工程质量均符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求。工程质量评定为合格。

监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2023年1月18日



(设计单位的意见)

路面工程、交安设施的施工内容均符合设计，施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字)


单位盖章

2023年1月19日



(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

2023年4月7日



交工验收人员签到册

工程名称：2022年平罗县农村公路改建项目1标段

日期：2023.1.9

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	王明	平罗交通运输局	副局长	1795169440
2	张明	平罗县交通局		1389548550
3	张明	平罗县交通运输局		15015281118
4	张明	平罗县交通局		13995029501
5	李亮	平罗县交通局	副主任	1795112399
6	沈明	陕西一诚检测有限公司	检测	18169120446
7	张明	陕西勘察设计研究院	设计代表	15309597513
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

