

公路工程交工验收报告

项目名称: 2022年平罗县自然村通硬化路建设工程

建设单位: 平罗县交通运输局

验收日期: 2023年一月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	2022年平罗县自然村通硬化路建设工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于平罗县新丰村、金堂桥村、红阳村、邵家桥村。 主要控制点：与旧路平交道口顺接，沥青混凝土面层、水泥混凝土路面的厚度、抗弯拉强度。
三	建设依据	石审批(2022)3号《关于2022年平罗县自然村通硬化路建设工程施工图设计文件的批复》
四	技术标准及主要指标	四条路均按四级公路标准设计，设计时速15km/h。 道路路基宽度5.5m、5.0m，路面宽度4.5m、4m，两侧各设0.5m路肩。新丰村、金堂桥村、邵家桥村为水泥混凝土路面，红阳村为沥青混凝土路面，
五	建设规模及性质	项目道路总长7.197km，其中新丰村1.286km，红阳村1.794km，金堂桥村2.363km，邵家桥村1.754km。 本工程包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程。
六	开工日期	2022年3月21日
	完工日期	2022年6月12日



七	批准概算	2022年平罗县自然村通硬化路建设工程总预算为703.1193万元。
八	工程建设主要内容	本项目沥青混凝土路面长1.794公里，水泥混凝土路面长5.403公里，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	路基、路面、交通安全设施工程等抽检项目各项指标的检测结果均满足设计和规范要求，根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。
十一	存在问题处理措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对倾倒、断裂的示警柱进行更换； 2. 凸面镜、标志牌安装方向不正确； 3. 土路肩未整平； 4. 红阳村起点增加“T”型路口标志牌(不包含立柱)； 5. 新丰村起点位置增加“减速让行”警告标志牌； 6. 金堂桥村起点位置增加“T”型路口标志牌(不包含立柱)、三处错车道增加提醒标志牌； 7. 部分路面有横向裂缝。
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> 1、公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2、公路工程交工验收证书(见附件3)



公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 2022年平罗县自然村通硬化路建设工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
工程项目质量评定		合格		



公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023.1.13

合同段交工验收证书号：2023-10

工程名称：2022年平罗县自然村通硬化路建设工程	合同段名称及编号： /			
项目法人：平罗县交通运输局	设计单位：中大设计集团有限公司			
施工单位：宁夏昱博市政建设工程有限公司	监理单位：平罗诚建建设工程监理有限公司			
主要工程数量： 本项目沥青混凝土路面长 1.794公里，水泥混凝土路面长5.403公里。路基挖土方6165.8m ³ ，借土填方9765.5m ³ ，涵洞18道；级配砂砾底基层26082m ² ，水泥稳定砂砾基层8793m ² ，沥青混凝土面层8075m ² ，水泥混凝土路面4543.4m ² ，交通标志21个。				
本合同段价款	原合同（万元）	562.1432	实际（元）	/
本合同段工期	原合同	2023年3月15日-2023年6月12日	实际	2023年3月21日-2023年6月12日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 工程平纵线型流畅，几何尺寸控制较好，交工验收资料已完善。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，2022年平罗县自然村通硬化路建设工程：交工验收质量等级评定为合格。</p> <p>2、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。</p> <p>3、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：</p> <p>(1)对倾倒、断裂的示警柱进行更换； (2)凸面镜、标志牌安装方向不正确； (3)土路肩未整平； (4)红阳村起点增加“T”型路口标志牌（不包含立柱）； (5)新丰村起点位置增加“减速让行”警告标志牌； (6)金堂桥村起点位置增加“T”型路口标志牌（不包含立柱）、三处错车道增加提醒标志牌； (7)部分路面有横向裂缝。</p>				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完成。

施工单位法人代表或授权人(签字)




单位盖章

2023年1月5日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2023年4月10日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

王保平



单位盖章


2023年4月10日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字)

王保平



单位盖章

2023年5月9日



交工验收人员签到册

项目名称：2022年平罗县自然村通硬化路项目

日期：2022.1.13

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1				
2	李亮	平罗交通局	副主任	1879518419
3	李	平罗交通局	副主任	13981029501
4	李	平罗县公路局	主任	1920927166
5	李		主任	13995611512
6	李	中大设计集团有限公司	设计师	152635363
7	李	宁夏顺工检测有限公司	第三方	1520263560
8	李	宁夏博市政工程有限公司	施工方	15009614644
9	李	平罗县交通局	主任	17759521738
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

