

# 公路工程交工验收报告

工程名称：平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设目

验收单位：平罗县交通运输局

二〇二二年五月



## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目
二	工程地点及主要控制点	该项目位于平罗县高庄乡境内
三	建设依据	石审管批字〔2021〕52号《关于平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目初步设计的批复》
四	技术标准及主要指标	平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目，路线全长2.928km，按四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，路面结构：面层为4cm中粒式沥青混凝土；基层为20cm水泥稳定砂砾；底基层为20cm级配砂砾，路面总厚度为44cm。补强路面结构：面层为4cm中粒式沥青混凝土；基层为21cm水泥稳定砂砾（包含3cm水稳找平层）；路面总厚度为25cm。
五	建设规模及性质	平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目，路线全长2.928km，按四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，其中主线K0+000~K1+525段为旧路改建段；主线K1+525~K2+560.582段为新建路段。支线一K0+000~K+304.894段为新建路段，路线长304.894m。支线二K0+000~K0+063段为新建路段，路线长63m。



六	批准概算	平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目总预算为309.2746万元。
七	工程建设主要内容	<p>一、项目共设置交通标志9块，路面标线81m，护栏304m，示警柱418个。</p> <p>二、4cm细粒式混凝土面层12256.000平方米、厚50mm(平面交叉)297.500平方米，厚210mm水泥稳定砂砾基层6558.000平方米、厚200mm水泥稳定砂砾基层6717.000平方米，厚180水泥稳定砂砾基层mm312.400平方米，透层12553.500平方米，厚200mm级配砂砾底基层7759.500平方米。</p> <p>三、全线共设1-1.5m长为5m盖板涵3道，1-1.5m长为6m盖板涵2道，1-1.5m长为14m盖板涵1道，1-1.5m长为10m盖板涵1道；1-4.0m长为5.5m盖板涵1道，1-1.5m长8m的盖板涵1道；1-0.75m钢筋混凝土圆管涵4道，1-1.0m长为6m钢筋混凝土圆管涵3道，1-1.0m长为7m钢筋混凝土圆管涵1道；1-0.5m圆管涵2道；长为6m160PE导流管15道(6×15=90m)。</p>
八	实际征用土地数(亩)	无
九	建设项目工程质量交工验收结论	沥青混凝土路面压实度、弯沉、平整度、横坡、厚度、车辙及涵洞、标志等检测结果均满足设计要求。根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。
十	存在问题处理措施	<p>一、波形梁护栏未安装防盗螺丝。</p> <p>二、波形梁护栏上未安装反光膜、轮廓标。</p> <p>三、标志牌立杆上未安装反光膜，个别标志牌被过往车辆刮蹭歪斜，需要校正。</p> <p>四、部分路缘石破损，需维修。</p>
十一	附件	<p>1.公路工程质量检测合同段工程质量评分一览表</p> <p>2.公路工程质量检测证书(见附件3)</p>
十二	实际征用土地数(亩)	无







# 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2022.5.15

合同段交工验收证书号：2022-06

工程名称：平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目	合同段名称及编号： /			
项目法人：平罗县交通运输局	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院股份有限公司			
施工单位：宁夏常博建设发展有限公司	监理单位：宁夏华磊建设监理有限公司			
<p>主要工程量：平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目，路线全长2.928km，主线K0+000~K1+525段路基宽度为5.0m，路面宽为4.0m沥青混凝土路面，该段为旧路进行加铺。主线K1+525~K2+560.582段新建路，路基宽度为5.0m，路面为4.0m，K1+850~K2+560.582段路基宽度为5.5m，路面为4.5m，K1+840~K1+850段为宽度渐变段。支线一K0+000~K+304.894段为新建路段：路基宽度为5.5m，路面为4.5m。支线二K0+000~K0+063段为新建路段：基宽度为5.5m/5m，路面为4.5m/4m。路面结构：面层为4cm细粒式沥青混凝土；基层为20cm水泥稳定砂砾；底基层为20cm级配砂砾，路面总厚度为44cm。补强路面结构：面层为4cm细粒式沥青混凝土；基层为21cm水泥稳定砂砾（包含3cm水稳找平层）；路面总厚度为25cm。全线共设交通标志9块，路面标线81m，护栏304m，示警柱418个；全线共设1-1.5m长为5m盖板涵3道，1-1.5m长为6m盖板涵2道，1-1.5m长为14m盖板涵1道，1-1.5m长为10m盖板涵1道；1-4.0m长为5.5m盖板涵1道，1-1.5m长8m的盖板涵1道；1-0.75m钢筋混凝土圆管涵4道，1-1.0m长为6m钢筋混凝土圆管涵3道，1-1.0m长为7m钢筋混凝土圆管涵1道；1-0.5m圆管涵2道；长为6m160PE导流管15道（6×15=90m）。</p>				
本合同段价款	原合同（元）	2628177.00	实际（元）	
本合同段工期	原合同	2021年6月16日-2021年9月14日	实际	2021年6月16日-2021年11月6日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、路面平整密实，与旧路搭接平顺。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目评定为合格。</p> <p>二、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。</p> <p>三、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、波形梁护栏未安装防盗螺丝。</li> <li>2、波形梁护栏上未安装反光膜、轮廓标。</li> <li>3、标志牌立杆上未安装反光膜，个别标志牌被过往车辆刮蹭歪斜，需要校正。</li> <li>4、部分路缘石破损，需维修。</li> </ol>				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完成。

施工单位法人代表或授权人(签字)

张强

单位盖章

2022年5月15日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收结论，对交工验收过程中存在问题，现已整改完成，交工验收工程质量均符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求。工程质量评定为合格。

监理单位法人代表或授权人(签字)

张新平

单位盖章

2022年5月17日

(设计单位的意见)

路面平整，线型平顺、导流顺畅；涵洞标高及几何尺寸符合要求；施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2022年5月18日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字)

王树军

单位盖章

2022年5月18日



# 交工验收人员签到册

工程名称：平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目

日期：2022. 4. 25

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	张明华	平罗县交通局	副局长	13795769440
2				
3	李亮	平罗交通局	技术员	1879516244
4	李军	平罗县交通局	主任	15995229501
5	刘永华	平罗县交通局	副主任	1895281146
6	王志刚	平罗县交通局	技术员	1589501376
7				
8				
9	张永华	宁夏华盈建设监理有限公司	总监	15226235363
10	李永强	宁夏常博建设发展有限公司	项目经理	15008622799
11	白北	宁夏平罗县第十一中学	设计代表	1890509612
12				

