

# 公路工程交工验收报告

工程名称： 平罗县 2022 年农村公路改造工程

验收单位： 平罗县交通运输局

二〇二三年一月



## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	平罗县 2022 年农村公路改造工程
二	工程地点及主要控制点	项目位于平罗县城关镇、渠口乡、通伏乡、头闸镇等四个乡镇道路，包括挖除原旧路油面，加铺路面结构层，交通安全设施。
三	建设依据	《关于平罗县 2022 年农村公路改造工程施工图设计文件的批复》（石审管批字[2022]75 号）
四	技术标准及主要指标	本项目共由 6 条道路组成，分别为：东二路，长度 0.835km；阮宏公路，长度 6.853km；团结中心路，长度 3.78km；红旗至红阳公路，长度 3.43km；杨家桥至东邵公路，长度 1.95km；前卫至阮桥公路，长度 1.898km；路线全长 18.791km。路面宽 4.5/5.0m，路基宽 5.5/6.0m，公路等级四级，设计速度 30km/h。
五	建设规模及性质	本项目共由 6 条道路组成，路线总长 18.791 公里，路面宽 4.5/5.0m，路基宽 5.5/6.0m，公路等级四级，设计速度 30km/h。主要结构层做法为：路面结构为沥青面层 4 cm 细粒式沥青混凝土+基层 20 cm 水泥稳定砂砾=补强路面总厚度 24 cm。
六	开工日期	2022 年 06 月 01 日
	完工日期	2022 年 09 月 08 日
七	批准概算	平罗县 2022 年农村公路改造工程总预算为 1448.8301 万元。



八	工程建设主要内容	<p>本项目共由6条道路组成，路线总长18.791公里，路面宽4.5/5.0m，路基宽5.5/6.0m，公路等级四级，设计速度30km/h。主要结构层做法为：路面结构为沥青面层4cm细粒式沥青混凝土+基层20cm水泥稳定砂砾=补强路面总厚度24cm。</p> <p>热熔反光标线231.3m<sup>2</sup>、交通标志牌35块。</p>
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	<p>沥青混凝土路面压实度、平整度、横坡、厚度、交通标志等检测结果均满足设计要求。根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。</p>
十一	存在问题处理措施	<p>(一) 前卫至阮桥公路</p> <p>1、沥青路面有横向裂缝；2、K1+500限速牌40换为20；3、K1+780限速牌移至终点K3+308处；4、K1+70交叉路口标识牌安装错误，需更换位置</p> <p>(二) 阮宏公路</p> <p>起点至终点标志牌安装错误，须全部重新更换</p> <p>(三) 红旗至红阳公路</p> <p>路肩须重新修整；</p> <p>(四) 东二路</p> <p>K0+800处交叉路口减速让行标志牌须更换反光膜；</p>
十二	附件	<p>1、公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表</p> <p>2、公路工程交工验收证书(见附件3)</p>



## 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 平罗县 2022 年农村公路改造工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
/	合格			
工程项目质量评定		合格		

计算:

复核:

日期:



# 公路工程（合同段）交工验收证书

验收时间：2023.1.11

合同段交工验收证书号：2023-9

名称：平罗县2022年农村公路改造工	合同段名称及编号： /
法人：平罗县交通运输局	设计单位：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司
单位：宁夏旭源建设工程有限公司	监理单位：宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司

主要工程量：项目位于平罗县城关镇、渠口乡、通伏乡、头闸镇等四个乡镇道包括挖除原旧路油面，加铺路面结构层，交通安全设施。本项目共由6条道路组成，分：东二路，长度0.835km；阮宏公路，长度6.853km；团结中心路，长度3.78km；红旗至红路，长度3.43km；杨家桥至东邵公路，长度1.95km；前卫至阮桥公路，长度1.898km；路长18.791km。路面宽4.5/5.0m，路基宽5.5/6.0m，公路等级四级，设计速度30km/h。  
路面处理：拆除旧路基层12297.2m<sup>3</sup>，拆除4cm油面3787m<sup>3</sup>，路基挖方1629m<sup>3</sup>，借土填方，路面工程量：20cm级配砂砾31358m<sup>2</sup>，20cm水泥稳定砂砾102913m<sup>2</sup>，4cmAC-13细粒式混凝土96637m<sup>2</sup>，路肩3636m<sup>3</sup>，过户涵98m，1-0.75m钢筋混凝土圆管涵68.95m，1-1.0m钢筋混凝土圆管涵23m，1-1.5钢筋混凝土圆管涵28.49m，1-1.5钢筋混凝土盖板涵62.3m，1-2.0钢筋混凝土盖板涵70.22m，1-2.5钢筋混凝土盖板涵24.5m，1-4.0钢筋混凝土盖板涵08m，热熔反光型交通标线231.3m<sup>2</sup>，交通标志牌35块。

本合同段价款	原合同（元）	12970830.88	实际（元）	
本合同段工期	原合同	2022年06月01日-2022年09月08日	实际	2022年06月01日-2022年10月20日


工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：  
、路面平整密实，与旧路搭接平顺。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和公路工程质量检验评定标准》，平罗县2022年农村公路改造工程评定为合格。  
、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。  
、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：无



(施工单位的意见)

同意交工验收结论。

施工单位法人代表或授权人(签字)




月30日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

路面平整密实，与旧路搭接平顺。交工验收工程质量均符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求。工程质量评定为合格。

监理单位法人代表或授权人(签字)

Handwritten signature of the supervision unit representative.



2023年1月30日

(设计单位的意见)

路面工程、交安设施的施工内容均符合设计要求；施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字)

Handwritten signature of the design unit representative.



2023年2月6日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。

项目法人代表或授权人(签字)

Handwritten signature of the project owner representative.



2023年4月28日



# 交工验收人员签到册

工程名称：平罗县2022年农村公路改造工程

日期：2023.1.12

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	马加九	平罗交通局	副局长	15195761600
2	陈永林	平罗交通局	主任	15895428550
3	李永光	平罗交警大队		18995281116
4	李亮	平罗交通局	副主任	187916249
5	魏余鹏	北京中路路技设计与咨询股份公司		15109677993
6	王福	宁夏兴兴公路工程监理咨询有限公司	总监	18669008533
7	王强	宁夏兴兴公路工程监理咨询有限公司	项目经理	13995450485
8	高建强	宁夏兴兴公路工程监理咨询有限公司		17298447971
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

