

# 公路工程交工验收报告

工程名称: 2022年平罗县旅游产业公路建设项目1标段

验收单位: 平罗县交通运输局

二〇二三年十月



## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段
二	工程地点及主要控制点	平罗县境内（高仁乡，为高仁乡盛华阳光产业园道路；陶乐镇，为陶乐镇沙漠瓜菜产业园区道路；红崖子乡，分别为红崖子乡沙漠瓜菜产业园区道路、红崖子乡瑞翔源奶牛奶牛养殖园区道路、红崖子乡正元奶牛养殖园区道路和红崖子乡迈霖肉牛养殖园区道路，主要有路基、路面、交通安全设施）
三	建设依据	平审管批字〔2022〕192号《2022年平罗县旅游产业路建设项目初步设计的批复》
四	技术标准及主要指标	<p>2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段，由高仁乡、陶乐镇、红崖子乡3个乡镇的8条公路组成：</p> <p>1. 路基路面工程：</p> <p>高仁乡道路，路线长0.476km，路基宽8.0m，路面宽7.0m；路面结构层为：20cm厚级配砂砾底基层+20cm厚水泥稳定砂砾基层+5cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13F。</p> <p>陶乐镇主线道路，路线长0.604km，路基宽6.0m，路面宽5.0m；陶乐镇支线一道路，路线长0.990km，路基宽6.0m，路面宽5.0m；陶乐镇支线二道路，路线长0.905km，路基宽7.5m，路面宽6.5m。路面结构层为：20cm级配砂砾垫层+20cm厘米水泥混凝土面层。</p> <p>红崖子乡主线道路，路线长0.767km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线一道路，路线长0.318km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线二道路，路线长0.647km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线三道路，路线长2.065km，路基宽6.0m，路面宽5.0m。路面结构层为：20cm厚级配砂砾底基层+20cm厚水泥稳定砂砾基层+5cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13F。</p> <p>2. 涵洞工程：</p> <p>红崖子主线K0+603（1-1.0m）圆管涵1道。</p> <p>3. 安全设施内容：</p> <p>高仁乡：标志、标线；</p> <p>陶乐镇：标志、护柱；</p> <p>红崖子乡：标线、护柱、护栏、标线、轮廓标；</p>
五	建设规模及性质	<p>1. 高仁乡道路，路线全长0.476km，设计等级为三级公路（I类）标准建设，设计时速30km/h。</p> <p>2. 陶乐镇道路，路线全长2.499km，设计等级为三级公路、四级公路（II类）标准建设，设计时速30km/h和20km/h。</p> <p>3. 红崖子乡道路，路线全长3.797km，设计等级为三级公路、级公路（II类）标准建设，设计时速30km/h和20km/h。</p> <p>性质：新建工程</p>



六	开工日期	2022年7月23日
	完工日期	2022年12月20日
七	批准概算	2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段工程概算总投资为685.538万元。
八	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、交通安全设施。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	通过路基、路面工程压实度、平整度、横坡、厚度，交通安全设施等检测结果均满足设计要求。根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。
十一	存在问题处理措施	<p>1. 红崖子主线标志杆反光膜数量不足；</p> <p>2. 红崖子支线三标志杆反光膜数量不足，增加减速带；</p> <p>3. 检测过程中钻芯取样孔需要进行修补。</p> <p>处理措施：要求施工单位限期对存在问题全面、及时、彻底进行整改，避免病害进一步扩大。</p>
十二	附件	<p>1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表</p> <p>2. 公路工程交工验收证书（见附件3）</p>



## 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 2022年平罗县旅游产业路建设项目 1 标段

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
1 标段	合格			
工程项目质量评定		合格		

# 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023年10月17日

合同段交工验收证书号：2023-12

工程名称：2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段	合同段名称及编号：1标段			
项目法人：平罗县交通运输局	设计单位：中水华创国际工程设计顾问有限公司			
施工单位：宁夏广生源建设工程有限公司	监理单位：中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司			
<b>主要工程量：</b> 2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段，由高仁乡、陶乐镇、红崖子乡3个乡镇的8条公路组成： 1. 路基路面工程： 高仁乡道路，路线长0.476km，路基宽8.0m，路面宽7.0m；路面结构层为：20cm厚级配砂砾底基层+20cm厚水泥稳定砂砾基层+5cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13F。 陶乐镇主线道路，路线长0.604km，路基宽6.0m，路面宽5.0m；陶乐镇支线一道路，路线长0.990km，路基宽6.0m，路面宽5.0m；陶乐镇支线二道路，路线长0.905km，路基宽7.5m，路面宽6.5m。路面结构层为：20cm级配砂砾垫层+20cm厘米水泥混凝土面层。 红崖子乡主线道路，路线长0.767km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线一道路，路线长0.318km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线二道路，路线长0.647km，路基宽7.5m，路面宽6.5m；红崖子乡支线三道路，路线长2.065km，路基宽6.0m，路面宽5.0m。路面结构层为：20cm厚级配砂砾底基层+20cm厚水泥稳定砂砾基层+5cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13F。 2. 涵洞工程： 红崖子主线K0+603（1-1.0m）圆管涵1道。 3. 安全设施内容： 高仁乡：标志、标线； 陶乐镇：标志、护柱； 红崖子乡：标线、护柱、护栏、标线、轮廓标。				
本合同段价款	原合同（元）	6855379.2	实际（元）	/
本合同段工期	原合同	2022年7月23日-2022年11月10日	实际	2022年7月23日-2022年12月20日
<b>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</b> 一、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，对2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段工程评定为合格。 二、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量保证体系，施工期间，能够按照业主及监理的要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。 三、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：1. 红崖子主线标志杆反光膜数量不足；2. 红崖子支线三标志杆反光膜数量不足，增加减速带；3. 检测过程中钻芯取样孔需要进行修补。 <b>处理措施：</b> 要求施工单位限期对存在问题全面、及时、彻底进行整改，避免病害进一步扩大。				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完成。

施工单位法人代表或授权人(签字) 李根




2023年10月

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收结论，对交工验收过程中存在问题，现已整改完成。交工验收工程质量均符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求。工程质量评定为合格。

监理单位法人代表或授权人(签字) 周正




2023年10月19日

(设计单位的意见)

路基工程、路面工程、交安设施的施工内容均符合设计要求；施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字) 李东平

单位盖章



2023年10月25日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字) 李东平



2023年11月13日



# 交工验收人员签到册

工程名称：2022年平罗县旅游产业路建设项目1标段

日期：2023.10.17

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	张军	平罗县交通局		1399516960
2				
3	李军	平罗县交通局	主任	1879119799
4	张军	平罗县交通局	书记	1399502960
5	张军	平罗县交通局		18995281105
6	田长军	宁夏广生源有限公司	专控	17752301514
7	李根	宁夏广生源有限公司	项目经理	18295212333
8	王珂	银川通也唯技术有限公司	检测师	18309641825
9	杨小瑞	平罗县交通运输局	副局长	15371625988
10	康东平	中创国际工程检测有限公司	院长	1899506803
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

