

公路工程交工验收报告

项目名称：2022年平罗县头石公路、平黄公路
修复养护工程

建设单位：平罗县交通运输局

验收日期：2023.01



公路工程交工验收报告

一	工程名称	2022年平罗县头石公路、平黄公路修复养护工程
二	工程地点及主要控制点	工程地点：项目位于平罗县头闸镇、高庄乡、黄渠桥镇。 主要控制点：头石公路起点顺接头惠公路，终点顺接109线；平黄公路起点顺接旧路k123+700、终点k27+150顺接平黄公路
三	建设依据	《关于2022年平罗县头石公路、平黄公路修复养护工程初步设计的批复》（平审管批字〔2022〕218号）
四	技术标准及主要指标	均按三级公路标准设计，设计时速40km/h（头石公路）、30km/h（平黄公路）；头石公路路基宽8.5m，路面宽7.0m，两侧各设0.75m土路路肩；平黄公路路基宽7.0/7.5m，路面宽6.0/6.5m，两侧各设0.5m土路路肩
五	建设规模及性质	总长13.485公里。其中：头石公路长10.035公里，平黄公路长3.45公里，均为旧路面改造工程。
六	开工日期	2022年8月1日
	完工日期	2022年10月30日



七	批准概算	工程概算总投资 1062.67 万元。
八	工程建设主要内容	1、路面改造；2、交通安全设施施工
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	沥青混凝土路面铺设平整、接缝平顺，路面铺设厚度符合要求；标线施划内容符合要求；标线逆反射系数、厚度、宽度等尺寸符合要求；标志及支撑件安装牢固，基础强度符合要求，标志版面字体、厚度符合要求。根据《公路工程质量检验评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。
十一	存在问题处理措施	路肩培土高度不符合要求，部分标志牌缺失，已督促施工单位整改
十二	附件	1、公路工程交工验收合同段工程质量评定一览表 2、公路工程交工验收证书（见附件3）



公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：2022年平罗县头石公路、平黄公路修复养护工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
工程项目质量评定		合格		

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023年1月11日

工程名称：2022年平罗县头石公路、平黄公路修复养护工程	合同段名称及编号： 2023-13			
项目法人：平罗县交通运输局	设计单位：中国华西工程设计建设有限公司			
施工单位：宁夏金氏伟业建设工程有限公司	监理单位：中海景建设集团宁夏有限公司			
本合同段主要工程量： 主要工程量为：1、头石公路： 全长10.622公里，其中主线长10.035公里，支线长0.587公里。主线k0+000-k9+700段、支线段路基宽8.5米，路面宽7.0米，两侧各设0.75米土路肩；主线k9+825-k10+035段路基宽16.5米，路面宽15.0米，k9+700-k9+825段为渐变段，两侧各设0.75米土路肩。 2、平黄公路 全长3.45公里，k23+700-k25+600段及k25+775-k27+150段路基宽7.0米，路面宽6.0米；k25+600-k25+775路基宽7.5米，路面宽6.5米。两侧均设置0.5米土路肩。 3、该项目在保证原路基稳定前提下，利用原有旧路路基和底基层，对局部旧水泥稳定基层的坑槽进行挖除清理后重新进行水泥稳定基层和4cm厚沥青混凝土面层铺设。 4、对部分原有路缘石拆除后重新进行安装。 5、对沿线路肩进行施工。 6、对全线43道圆管涵、5道盖板涵进行清淤，并对部分涵洞洞口进行维修。 7、对全线82处平交道口进行施工。 8、对道路实施标线、里程碑、百米桩等施工。				
本合同段价款	原合同	838.9165万元	实际	
本合同段工期	原合同	2022.8.1- 2022.10.30	实际	2022.8.1- 2022.10.30
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、工程平纵线型流畅，几何尺寸控制较好，交工验收资料已完善。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，2022年平罗县头石公路、平黄公路修复养护工程交工验收质量等级评定为合格。 2、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。 3、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理： (1)路肩培土高度不符合要求，部分标志牌缺失。 整改措施：督促施工单位安排施工人员整理路肩，安装缺失标志牌，现已整改完毕。				



工程

(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内

施工单位法人代表或授权人(签字) *马飞*

2023年



(合同段监理单位对有关问题的意见)

工程平纵线型流畅，几何尺寸控制较好，外观质量良好，验收资料已完善。同意交工验收结论，本合同工程质量等级评为合格。合同执行期间，施工单位能按合同要求完成规定的工作，较好地履行了合同。

监理单位法人代表或授权人(签字) *高凡*

2023年1月1日




(设计单位的意见)

工程平纵线型流畅，几何尺寸控制较好，外观质量良好；施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字) *李成*

2023年



(项目法人的意见)

同意验收结论，工程质量综合评定后，交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由监理单位负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字) *Brand*

2023年2月7日





交工验收人员签到册

项目名称：2022年平罗县头石公路平黄公路修复养护工程

日期：

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	王明	平罗交通局	主任	
2	陈冰	平罗交通局	主任	13895428550
3	王明	平罗交通局		18995781116
4	李亮	平罗交通局	副主任	18795168409
5	李发成	中国华西工程设计与技术有限公司	项目经理	18095118923
6				
7				
8	刘军	中海集团建设有限公司		17795086855
9	康强	银川通达工程技术咨询有限公司	主任	15121917701
10	马	宁夏金风伟业建设工程有限公司	项目经理	15591322226
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

