

公路工程交工验收报告

工程名称：平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接

道路建设项目

验收单位：平罗县交通运输局

二〇二三年三月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目
二	工程地点及主要控制点	平罗县宝丰镇
三	建设依据	平审批(2022)10号《关于平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目初步设计的批复》
四	技术标准及主要指标	四级公路
五	建设规模及性质	<p>平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目全长1.814km,采用四级公路(II类)标准建设,设计速度15km/h,路基宽度为6m,路面宽5m,采用沥青混凝土路面。</p> <p>路基挖土方:3115.4m³,利用土方:3115.4m³,借土填方:1835.8m³,20cm级配砂砾底基层:10838.7m²,20cm水泥稳定砂砾基层:10099m²,4cm细粒式沥青混凝土:9366.7m²,透层:9366.7m²,10cm厚天然砂砾路肩:1856m²。</p>
六	开工日期	2022年3月15日
	完工日期	2022年5月29日



七	批准概算	平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目总预算为 232.07 万元。
八	工程建设主要内容	平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目全长 1.814km，采用四级公路（II类）标准建设，设计速度 15km/h，路基宽度为 6m，路面宽 5m，路面结构层：20cm 级配砂砾底基层+20cm 水泥稳定砂砾基层+4cm 细粒式沥青混凝土面层。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	路面、交通安全设施工程等抽检项目各项指标的检测结果均满足设计和规范要求，根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定，最终工程质量等级评定为合格。
十一	存在问题处理措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土路肩未整平； 2. 波形钢护栏安装松动，防盗螺丝与立柱帽安装不规范； 3. 沥青路面存在裂缝未处理，渣土未清理 <p>已整改完毕</p>
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> 1、公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2、公路工程交工验收证书（见附件 3）



公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称: 平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
合同段	合格			
工程项目质量评定		合格		

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023.1.9

合同段交工验收证书号：2023-5

工程名称：平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目		合同段名称及编号： /		
项目法人：平罗县交通运输局		设计单位：中大设计集团有限公司		
施工单位：宁夏视通建设集团有限公司		监理单位：宁夏海一工程管理有限公司		
主要工程量：路基挖土方：3115.4m ³ ，利用土方：3115.4m ³ ，借土填方：1835.8m ³ ，20cm级配砂砾底基层：10838.7m ² ，20cm水泥稳定砂砾基层：10099m ² ，4cm细粒式沥青混凝土：9366.7m ² ，透层：9366.7m ² ，10cm厚天然砂砾路肩：1856m ² 。				
本合同段价款	原合同（元）	1942534.81	实际（元）	
本合同段工期	原合同	2022年3月15日-2022年5月29日	实际	2022年3月15日-2022年5月29日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、路面平整密实，与旧路搭接平顺。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目评定为合格。</p> <p>二、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。</p> <p>三、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 土路肩未整平；2. 波形钢护栏安装松动，防盗螺丝与立柱帽安装不规范；3. 沥青路面存在裂缝未处理，渣土未清理				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内处理完

施工单位法人代表或授权人(签字) 谭学凤



2023年1月11日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字) 许红菊

单位盖章



2023年1月

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字) 梅斌

单位盖章



2023年2月8日

(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格，对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量

项目法人代表或授权人(签字) J. J. J.

单位盖章



2023年2月21日



交工验收人员签到册

工程名称：平罗县宝丰镇中方村肉牛肉羊产业园对外连接道路建设项目

日期：

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	刘明	平罗交通局	刘明	1295167440
2	陈明	平罗县交通局		13895428550
3	刘明	平罗县交通局		18995281116
4	李军	平罗县交通局		13995029501
5	李军	平罗县交通局	副主任	127511745
6	沈以清	宁夏海一建设工程有限公司	总工程师	18169124446
7	刘明	宁夏公路勘察设计院	设计代表	15309597573
8	谭学风	宁夏视通建设集团(有限公司)	项目经理	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

