

附件1:

平罗县2023年中央、自治区衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目概算总投资	2022年安排资金	中央+自治区			中央资金			自治区资金			工程完成情况(细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比)	建设单位	备注	
								安排资金	支付	支付	安排资金	支付	结余	安排资金	支付	结余				
项目总计(41个)						20361.85	3944.00	10346.00	产业占比	10090.65	8130.00	产业占比	7907.9652	222.04	2216.00	产业占比	2182.69	33.31		
一、产业项目(26个)						13511.32	2050.00	7263.48	70.21%	7169.32	5570.69	68.52%	5476.5291	94.1655	1692.79	76.39%	1692.79	0.00		
1	养殖补贴	新建	平罗县	对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。	2023	902.05	-	899.22	899.22	899.2200	899.2200	-	-	-	-	-	-	已完成对2023年度养殖户补贴,共对验收合格的1102户(脱贫户1026户、监测对象76户)养殖户给予补助资金899.22万元。	乡村振兴服务中心	
2	种植补贴	新建	平罗县	对脱贫户、监测户发展种植业给予补贴。	2023	47.95	-	47.95	47.95	47.9475	47.9475	-	-	-	-	-	-	对113户脱贫户、监测户发展种植共319.65亩,按照每亩1500元标准补贴,共计发放补贴47.9475万元2023年项目补助已完成。	乡村振兴服务中心	
3	陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区项目(二期)	续建	庙庙湖村	新建肉牛养殖圈舍6栋,计划养殖肉牛1500头左右,配套建设附属用房、草料堆放场、青储池、消防水池等基础设施。	2022-2023	1602.00	800.00	550.00	550.00	550.0000	550.0000	-	-	-	-	-	-	5栋圈舍、青储池、储粪棚、消防水池已建设完毕,正在完善水电路配套设施,已完成总工程量的95%。	陶乐镇人民政府	
4	红崖子乡红瑞村肉牛养殖园区二期建设项目	新建	红瑞村	规划建设砖混结构羊舍13栋,养殖规模2000只,总建筑面积3600㎡,草料棚1座,成品精饲料间51间,混凝土道路硬化5488㎡,配套道路、供水、供电等基础设施。	2023-2024	930.78	-	718.45	697.11	718.4543	697.1106	21.3437	-	-	-	-	-	项目已完工,审计结算价为7114542.99元,预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
5	红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目	新建	红翔新村	设计养殖肉羊3000只,建设44栋羊舍,配套建设供水、供电、道路、草料场、堆粪场、办公用房等。	2023-2024	1292.12	-	359.00	359.00	359.0000	359.0000	-	-	-	-	-	-	已完成场地平整、围墙砌筑,羊舍基础砌筑,正在砌筑羊舍围墙,完成总建设任务的40%。	红崖子乡人民政府	
6	姚伏镇小店子村乡村振兴农业产业融合项目(少数民族发展任务)	新建	小店子村	新建厂区围墙305米,原粮仓一座(含提升机),仓储地面防水及混凝土硬化1200平方米,配电室一座3*5米,大门一座及15米*20米库房一座等。	2023	97.00	-	97.00	91.54	97.0000	91.5401	5.4599	-	-	-	-	-	项目已完工,审计结算价为953579.99元,财务决算价为元。	统战部(民宗局)	
7	崇岗镇兰丰村肉牛养殖项目(二期)建设项目	新建	兰丰村	新建标准化牛舍5栋;新建草料棚1栋;堆粪棚1座,配套水、电、路等基础设施。	2023.02-2024.03	635.79	-	425.00	425.00	190.0000	190.0000	-	235.0000	235.0000	-	-	-	项目已完工,正在进行工程审计结算。	崇岗镇人民政府	
8	红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目	新建	红翔新村	设计养殖肉牛200头只,建设8栋牛舍,配套建设供水、供电、道路、草料场、堆粪场、办公用房等。	2023-2024	953.27	-	607.00	607.00	607.0000	607.0000	-	-	-	-	-	-	已完成牛舍主体建设、储藏室、精饲料间建设,正在实施供电工程,完成总建设任务的90%。	红崖子乡人民政府	
9	红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目	新建	红瑞村	建设日光温室24座,配套基础设施。	2023	927.51	-	424.00	424.00	423.9973	423.9973	-	-	-	-	-	-	已完成24座大棚土墙砌筑、钢架安装、棚膜安装、供水供电工程、道路硬化,正在进行棉被安装,完成总建设任务的95%。	红崖子乡人民政府	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目概算总投资	2022年安排资金	中央+自治区		中央资金			自治区资金			工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注	
								安排资金	支付	安排资金	支付	结余	安排资金	支付	结余				
10	红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目	新建	红翔新村	建设日光温室6座，配套基础设施。	2023	215.88	-	193.07	187.32	193.0677	187.3239	5.7438	-	-	-	项目已完工，审计结算价为191.458824元，预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府		
11	红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目（三期）	续建	红瑞村	建设日光温室53座，配套基础设施。	2022-2023	1594.00	1250.00	268.86	223.77	268.8627	223.7740	45.0887	-	-	-	项目已完工，正在进行审计结算。	红崖子乡人民政府		
12	高庄乡同进村设施温棚（三期）建设项目（少数民族发展任务）	新建	同进村	计划建设新型设施温棚2座，耳房2间，配套供水供电等设施。	2023	81.21	-	74.00	71.65	74.0000	71.6463	2.3537	-	-	-	项目已完工，审计结算价为731423.43元，财务决算价为745793.43元。	统战部（民宗局）		
13	宝丰镇宝丰村少数民族发展任务建设项目	新建	宝丰村	新建标准化大棚3栋，配套建设耳房3座。	2023	98.00	-	98.00	95.07	98.0000	95.0650	2.9350	-	-	-	项目已完工，审计结算价975515.65元，正在进行财务决算。	统战部（民宗局）		
14	城关镇沿河村设施农业产业园（一期）	新建	沿河村	新建长75米、宽12米新材料现代日光温室8座，配套路、电、停车场等附属设施。	2023	352.69	-	240.00	240.00	240.0000	240.0000	-	-	-	-	项目已完工，已完成自验和审计结算，结算价为2953668.49元，准备进行财务决算。	城关镇人民政府		
15	红崖子乡红翔新村瓜菜保鲜冷库建设项目	新建	红翔新村	规划新建建筑面积1000平米冷库1座，配套建设附属设施	2023	399.18	-	378.19	366.95	378.1918	366.9510	11.2408	-	-	-	项目已完工，审计结算价为3746917.78元，预计12月底进行财务决算。	红崖子乡人民政府		
16	小额信贷贴息	新建	平罗县	对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。	2023	280.00	-	242.44	242.44	242.4400	242.4400	-	-	-	-	已完成第一、二、三季度小额贴息，共支付资金242.44万元。	乡村振兴服务中心		
17	红崖子乡红翔新村经果林种植项目	新建	红崖子乡红翔新村	在红翔新村15条巷道内栽植568株红梅杏、1136株桃树、568株李子树。	2023.06-2023.12	32.35	-	9.20	9.20	9.2000	9.2000	-	-	-	-	项目前期手续已完成，合同已签订。	项目前期手续已完成，合同已签订。		
18	高庄乡远景村肉羊标准化养殖建设项目	新建	高庄乡远景村	项目总占地面积21.1亩，计划年饲养肉羊2400余只，主要建设羊舍4栋、新建防疫用房1座、草料棚1座、饲料加工车间1座、青贮池1处、消毒池1座、羊粪堆放棚1座、无害化处理区1处，混凝土硬化面积共计3405㎡，铺设道牙210m，并完善相关配套供水和供电设施。	2023.05-2024.06	387.48	-	160.00	160.00	70.0000	70.0000	-	90.0000	90.0000	-	-	项目防疫用房、人员消毒室、饲料加工车间等主体工程已完工；青贮池砌筑已完成；四座羊舍已全部砌筑完成，正在进行功能性的调试。已完成总工程量的95%。	高庄乡人民政府	
19	黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目（二期）	新建	黄渠桥镇万家营村	项目总占地面积40.46亩，主要新建12座日光温室，总建筑面积约17835㎡；配套铺设给水外网，架设电力外网，项目区道路硬化等基础设施。	2023.03-2023.10	429.63	-	140.00	140.00	100.0000	100.0000	-	40.0000	40.0000	-	-	项目已完工，正在进行审计结算。	黄渠桥镇人民政府	
20	灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目	新建	灵沙乡西灵村	项目占地面积43.51亩，主要新建标准尺寸日光温室12座，温室道路硬化2300㎡；配套建设供电、给水工程及场地平整等基础设施。	2022.06-2023.09	396.28	-	352.10	352.10	4.3133	4.3133	-	347.7894	347.7894	-	-	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3793887.50元，正在进行财务决算。	灵沙乡人民政府	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目概算总投资	2022年安排资金	中央+自治区		中央资金			自治区资金			工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
								安排资金	支付	安排资金	支付	结余	安排资金	支付	结余			
21	渠口乡六羊村现代农业产业园区建设项目	新建	渠口乡六羊村	项目占地面积51.17亩，主要建设日光温室11座，总建筑面积15950㎡；铺设聚乙烯给水管de63-de110共469m、砖砌给水井1座、新建机井和泵房各1座及安装配套设备等；新建250KVA变压器1座，敷设高压线至变压器电缆架线40m、变压器至低压杆表箱电缆架线360m，安装电线杆11个，二级和三级配电箱6共计17个；园区内生产路采用素土硬化，硬化面积为1872㎡；新建2*6m生产桥1座；场地平整土方4869m³，温室内种植土换填7084m³。	2023.04-2024.06	387.59	-	100.00	100.00	-	-	-	100.0000	100.0000	-	项目已开工，已完成11座大棚土墙砌筑，完成3座大棚钢结构焊接，正在焊接剩余大棚钢结构，完成工程量的70%。	平罗县渠口乡人民政府	
22	平罗县宝丰镇宝丰村2023-2024年菌菇大棚建设项目	新建	宝丰镇宝丰村	项目总用地面积1.83亩，主要新建轻钢结构菌菇种植大棚5座；敷设de110聚乙烯供水主管110m，de63供水支管15m，砖砌阀门井1座、安装电线杆3杆、二级和三级配电箱8台；每座大棚配备升温设备1套、智能化设备1套。	2023.04-2024.11	165.86	-	145.00	145.00	-	-	-	145.0000	145.0000	-	工程已完工，正在进行审计结算。	宝丰镇人民政府	
23	城关镇沿河村设施农业产业园（二期）	新建	城关镇沿河村	新建长75m x 1宽2m的新型材料温室10座，总用地面积21800.62㎡（32.7亩），每座建筑面积900㎡，总建筑面积9000㎡，同时配套供水、供电等附属配套工程	2023.01-2023.07	398.91	-	335.00	335.00	-	-	-	335.0000	335.0000	-	项目已完工，已完成自验和审计结算，结算价为3749631.20元，准备进行财务决算。	城关镇人民政府	
24	平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目	新建	高仁乡八顷村	项目主要新建门式钢架保鲜库和分拣大棚各1座，总建筑面积2688㎡，配套建设室内外场地混凝土硬化面积1780㎡，新建200KV箱变1台及给排水等基础设施。	2023.04-2024.08	531.38	-	100.00	100.00	-	-	-	100.0000	100.0000	-	已完成保鲜库和分拣中心主体工程，准备进行场地硬化、分拣设备和大门安装，已完成工程量的80%。	高仁乡人民政府	
25	崇岗镇暖泉村田园综合体建设项目	新建	远景村、万家营村	平罗县扶持发展壮大村级集体经济项目，具体实施项目为高庄远景村、黄渠桥万家营村等5个项目，由农经站、组织部、财政局审定实施。	2023年	500.00	-	100.00	100.00	-	-	-	100.0000	100.0000	-	已完成3栋日光温室建设，正在完善水、电等基础设施，项目已完工。	县委组织部、农经站	
26	电商快递仓储车间建设租赁项目	新建	城关镇新民村、关渠村	该项目位于平罗县城关镇新民村快递仓储物流园区，依托已建成分发车间一期效益，建设电商快递仓储车间项目二期项目。实施内容：该项目总占地面积4000㎡，其中快速分拣车间建筑面积2400㎡，车间内部场地硬化面积2400㎡，室外场地硬化面积1600㎡（说明：门式钢结构车间宽30m，长80m，高7m，起脊1m，车间硬化高度30cm。）	2023年	260.00	-	200.00	200.00	-	-	-	200.0000	200.0000	-	已完成全部建设内容，正在进行报验工作。	县委组织部、农经站	
二、基础设施项目（11个）						6257.53	1894.00	2544.14	2470.79	2236.4267	2164.4361	71.9906	307.7106	306.3560	1.3546			
1	姚伏镇优质瓜菜集配中心室外配套基础设施建设	新建	灯塔村	室外场地及道路水泥混凝土硬化10932㎡，道牙石1950米，新建消防水池一座。	2023	378.20	-	346.60	329.42	346.5998	329.4198	17.1800	-	-	-	项目已完工，正在进行审计结算，审计价3435997.68元，正在进行财务决算。	姚伏镇人民政府	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目概算总投资	2022年安排资金	中央+自治区		中央资金			自治区资金			工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
								安排资金	支付	安排资金	支付	结余	安排资金	支付	结余			
2	陶乐镇庙庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目	新建	庙庙湖村	(1)室外给水系统:给水水源取自现有已建供水管网,绿化灌溉管道与室外给水管连接处设置独立阀门井,控制每个棚间灌溉用水。(2)室外供电系统:外网工程量:YJLV22-4*240直埋1000米、YJLV22-4*16直埋800米、电表箱1台。(3)室外硬化工程:本项目配套建设混凝土道路一条,长x宽:305.0m×4.0m,硬化总面积:1220㎡,;耳房配套面包砖硬化总面积1500㎡。	2023	188.80	-	119.74	116.20	119.7400	116.1987	3.5413	-	-	-	项目已完工,正在进行审计结算。	陶乐镇人民政府	
3	红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区建设项目	续建	红瑞村	规划建筑总面积为6730㎡,养殖规模3000只,新建附属用房建筑面积240㎡;储粪棚200㎡;厂区内硬化面积为4830.4㎡,厂区外圈硬化面积为3575㎡,面包砖硬化275㎡,混凝土道牙50m,配套供水、供电等基础设施。	2022-2023	1063.00	1000.00	63.00	36.44	63.0000	36.4369	26.5631	-	-	-	项目已完工,正在进行审计结算,红瑞肉羊一期一标审计4620758.5二标5501376.04。	红崖子乡人民政府	已支付审计结算费0.63万元
4	灵沙乡灵沙村肉牛养殖场基础设施建设项目(三期)	新建	灵沙村	给水管网铺设2144m、排水管网铺设3140m、对场区内防疫沟开挖及回填长2406m。	2022-2023	393.00	-	349.11	338.73	349.1108	338.7275	10.3833	-	-	-	项目已完工,正在进行审计结算,审计价3461108.12元,正在进行财务决算。	灵沙乡人民政府	
5	宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目	新建	中方村	新建6.5*3.6m管理用房九栋,建筑面积为210.6平方米,散水混凝土硬化97.2平方米,3m宽混凝土硬化路3852平方米,饲喂通道2520平方米,新建青储池38座,地面混凝土硬化6824.80平方米,新建粪污堆放棚1座,地面混凝土硬化260平方米,新建1.8米高铁艺围栏1465米。	2023	389.41	-	349.98	339.58	349.9761	339.5788	10.3973	-	-	-	项目已完工,审计结算价为3465760.84元,正在进行财务决算。	宝丰镇人民政府	
6	平罗县2022年高仁乡八顷村现代高效节水农业项目	新建	八顷村	建设规模:高效节水灌溉项目位于高仁乡八顷村,建设规模6500亩。主要内容:新建首部厂房1座,安装水泵、电机4台(套)、砂石+叠片过滤器4套、施肥设备4套。铺设PVC管道93.41公里;PE管道45.65公里;滴灌带3901.95公里。配套建筑物979座。实施暗管排水面积6313亩,安装潜水泵5台,太阳能发电系统5套。铺设PE吸水管61.01公里,PVC集水管16.33公里。新建各类建筑物198座及自动化监控系统等。铺设砂砾石田间生产道路6.5公里。安装变压器2台。	2022-2023	2435.84	894.00	350.00	350.00	350.0000	350.0000	-	-	-	-	项目已完工,已完成总工程量的95%。	农业农村局	
7	渠口乡交济村水渠砌护改造项目	新建	交济村	规划对渠口乡交济村水渠提升改造,砌护支渠1条,3.6km,翻建改造各类配套建筑物49座,改善灌溉面积6800亩。	2023	198.04	-	170.00	166.07	170.0000	166.0744	3.9256	-	-	-	项目已完工,并完成审计结算,审计价1711744.39元,正在进行财务决算。	渠口乡人民政府	
8	平罗县河东地区生态移民供水改造项目	新建	红瑞村	敷设入村供水主管、供水支管、入户管道等161km,建设各类阀门井129座,入户改造1934户,安装远传水表1934块等。	2023.03-2024.03	699.00	-	488.00	488.00	488.0000	488.0000	-	-	-	-	项目已完工,正在进行工程审计结算。	水务局	

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	建设期限	项目概算总投资	2022年安排资金	中央+自治区		中央资金			自治区资金			工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比）	建设单位	备注
								安排资金	支付	安排资金	支付	结余	安排资金	支付	结余			
9	平罗县国道109线黄渠桥通润村段供水管道迁移改造工程	新建	黄渠桥通润村	项目通润村段迁移起点位于国道109线五四支沟交汇处至通润村三队，线路总长5000m。上新渠段迁移起点位于国道109线上新渠交汇处至远景村三队，线路总长300m；建设内容主要包括迁改De63-De50输水管线供水主管网7549m，砌筑阀门井、水表井29座，入户安装智能水表72块等设施。	2023.04-2023.12	100.91	-	82.00	82.00	-	-	-	82.0000	82.0000	-	项目已完结，正在进行工程审计结算。	宁夏德润市政产业投资建设（集团）有限公司	
10	陶乐镇马太沟村肉羊养殖园区基础设施配套项目	新建	陶乐镇马太沟村	新建附属用房5间，草料棚2座，消毒室1座；配套室外基础配套设施：包括围墙工程、道路硬化工程、土方工程及监控及室外给排水工程。	2023.06-2024.06	341.91	-	180.00	180.00	-	-	-	180.0000	180.0000	-	项目已完结，正在进行工程审计结算。	陶乐镇人民政府	
11	平罗县红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程	新建	红崖子乡红崖子村	该项目预算总投资69.42万元，新建砌护斗渠1条及渠道配套建筑物29座。	2022-2023	69.42	-	45.71	44.36	-	-	-	45.7106	44.3560	1.3546	项目已完结，审计结算价451506.14元，正在进行财务决算。	红崖子乡人民政府	
三、就业项目（2个）						293.00	-	242.38	183.54	26.8800	23.8000	3.0800	215.5000	183.5438	31.9562			
1	就业务工一次性交通补贴项目	新建	平罗县	用2023年外出务工脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补贴资金。	2023	80.00	-	26.88		26.8800	23.8000	3.0800	-	-	-	进行一次性交通补助，目前正在申报中，其中第一、二、三批共发放交通补贴23.8万元。	乡村振兴服务中心	
2	乡村振兴公益性岗位补助	新建	平罗县	用于2023年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。	2023.04-2023.12	213.00	-	215.50	183.54	-	-	-	215.5000	183.5438	31.9562	截至11月底，共发放公益性岗位补助资金183.543758万元（每人1622.08元/月），预计截至12月底共发放公益性岗位补助资金215.5万元。	乡村振兴服务中心	
四、政策补助类项目（2个）						300.00	0.00	296.00	243.20	296.0000	243.2000	52.8000	0.0000	0.0000				
1	帮扶车间就业补助	新建	平罗县	对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫户、监测户给予补助。	2023	70.00	-	70.00	20.00	70.0000	20.0000	50.0000	-	-	-	项目正在验收补助。	乡村振兴服务中心	
2	雨露计划	新建	平罗县	用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴。	2023	230.00	-	226.00	223.20	226.0000	223.2000	2.8000	-	-	-	补发2022年秋季困难学生20人，2023年按照春季每学期1500元/人，春季共补贴金额100.8万元；2023年秋季按照2000元/人，秋季计划共补贴金额122.2万元，合计2023年共补贴金额223.2万元。	乡村振兴服务中心	