

平罗县 2021 年度高标准农田建设项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年平罗县高标准农田建设项目					
主管部门及代码		自治区农业农村厅		实施单位	平罗县农业农村局		
项目资金 (万元) (10 分)				年初预算数	全年执行数		
						分值	得分
		年度资金总额:	4010.17 万元	4010.17 万元	3010.8	10	10
		中央财政资金	2376 万元	2376 万元			
		地方资金	1475 万元	1475 万元			
	其他资金	159.17 万元	159.17 万元				
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
总体目标	目标 1: 新建高标准农田 2.64 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			已完成高标准农田建设 2.64 万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 新增加高标准农田建设面积	5	2.64 万亩	2.64 万亩	5	
		指标 2: 新增和改善灌溉面积	5	2.64 万亩	2.64 万亩	5	
		指标 3: 新增和改善除涝面积	5	2.64 万亩	2.64 万亩	5	
	质量指标	要求土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护工程, 达到项目验收合格率。	5	≥95%	100%	5	
	时效指标	严格按照要求完成全部建设任务	10	2022 年 5 月完工	2022 年 5 月完工	10	
成本指标	每亩平均投资财政资金	10	1458 元	1458 元	10		
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 项目区节水	10	39.36 万立方米	39.36 万立方米	10	
	社会效益指标	指标 1: 促进了新农村建设目标的实现, 项目的实施, 可改善 26400 亩基本农田的灌溉排水条件, 促进社会稳定	5	明显提升	明显提升	5	
		指标 2: 加强农业基础设施建设和生态环境建设, 提高农业综合生产能力, 使项目区内的沟、渠、田、林、路、村庄得到综合治理, 可达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降, 基本实现园田化的目标	5	明显提升	明显提升	5	
	生态效益指标	指标 1: 通过项目区的建设, 对渠道进行砌护, 对滑塌沟道进行整治, 控制水土流失。	10	明显提升	明显提升	9	
可持续影响指标	指标 2: 对现有的渠道进行修复, 并配套修筑建筑物, 采用现代节灌技术对田地进行供水, 可以控制水土流失, 提高现有耕地的生产率, 彻底消除项目区的盐碱土地	10	明显提升	明显提升	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	≥90%	96%	10	
合计得分 98							

