

公路工程交工验收报告

工程名称： 2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全

生命防护工程I标段

验收单位： 平罗县交通运输局

二〇二二年十一月



公路工程交工验收报告

一	工程名称	2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程 I 标段
二	工程地点及主要控制点	项目位于平罗县渠口乡境内，包括分水闸退水沟桥、兴林四号桥桥梁、桥头引道路基路面工程，交通安全设施及预埋管线。
三	建设依据	平审批（2022）7号《关于2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程初步设计的批复》
四	技术标准及主要指标	<p>分水闸退水沟桥：位于沿河公路 K28+737 处，桥梁全长 26.08m，宽 8.5m，设计荷载等级为公路-II级，按照三级公路标准设计，设计速度为 30 公里/小时，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m，路面结构为 5 cm 中粒式沥青混凝土面层+30 cm 水泥稳定碎石基层+18 cm 级配碎石基层。</p> <p>兴林四号桥：位于沿河公路 K37+415 处，桥梁全长 53.04m，宽 8.5m，设计荷载等级为公路-II级，按照三级公路标准设计，设计速度为 30 公里/小时，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m，路面结构为 5 cm 中粒式沥青混凝土面层+30 cm 水泥稳定碎石基层+18 cm 级配碎石基层。</p> <p>两座桥梁交通标志牌 8 块，波形梁钢护栏 224 米。</p>
五	建设规模及性质	<p>分水闸退水沟桥桥梁全长 26.08m，宽 8.5m，按照三级公路标准设计。钻孔灌注桩 144m，C50 预制空心板 87.52m³，盖梁 43.38m³，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m。5 cm 中粒式沥青混凝土面层 896m²，30 cm 水泥稳定碎石基层 1518m²，18 cm 级配碎石基层 821m²。</p> <p>兴林四号桥桥梁全长 53.04m，宽 8.5m，按照三级公路标准设计。路基宽 7.5m，路面宽 6.5m。钻孔灌注桩 264m，C50 预制空心板 195.24m³，盖梁 82.26m³，5 cm 中粒式沥青混凝土面层 1248m²，30 cm 水泥稳定碎石基层 1854m²，18 cm 级配碎石基层 1003m²。两座桥梁交通标志牌 8 块，波形梁钢护栏 224 米。</p>
六	开工日期	2022 年 4 月 4 日
	完工日期	2022 年 7 月 30 日



七	批准概算	2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程概算为1133.49万元。
八	工程建设主要内容	<p>分水闸退水沟桥按照三级公路标准设计,设计速度为30公里/小时,路基宽7.5m,路面宽6.5m,路面结构为5cm中粒式沥青混凝土面层+30cm水泥稳定碎石基层+18cm级配碎石基层。</p> <p>兴林四号桥按照三级公路标准设计,设计速度为30公里/小时,路基宽7.5m,路面宽6.5m,路面结构为5cm中粒式沥青混凝土面层+30cm水泥稳定碎石基层+18cm级配碎石基层。</p> <p>两座桥梁交通标志牌8块,波形梁钢护栏224米。</p>
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	桥梁工程结构尺寸、混凝土强度,沥青混凝土路面压实度、平整度、横坡、厚度、交通标志等检测结果均满足设计要求。根据《公路工程质量检测评定标准》对项目进行汇总评定,最终工程质量等级评定为合格。
十一	存在问题处理措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、伸缩缝杂物未清理; 2、防撞墙上轮廓标有缺失;
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> 1、公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2、公路工程交工验收证书(见附件3)



公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2022.11.9

合同段交工验收证书号：2022-9

工程名称：2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程 I 标段		合同段名称及编号：I 合同段		
项目法人：平罗县交通运输局		设计单位：宁夏公路勘察设计院有限责任公司		
施工单位：宁夏善途建设景观有限公司		监理单位：平罗诚建建设工程监理有限公司		
<p>主要工程量：建设地点位于平罗县渠口乡境内，主要建设内容包括分水闸退水沟桥、兴林四号桥桥梁、涵洞工程，桥头引道路基路面工程，交通安全设施及预埋管线。分水闸退水沟桥桥梁全长26.08m，宽 8.5m，按照三级公路标准设计，钻孔灌注桩144m，C50预制空心板87.52m³，盖梁43.38m³，路基宽7.5m，路面宽6.5m。5cm中粒式沥青混凝土面层896m²，30cm水泥稳定碎石基层1518m²，18cm级配碎石基层821m²。兴林四号桥桥梁全长53.04m，宽 8.5m，按照三级公路标准设计，路基宽7.5m，路面宽6.5m。钻孔灌注桩264m，C50预制空心板195.24m³，盖梁82.26m³，5cm中粒式沥青混凝土面层1248m²，30cm水泥稳定碎石基层1854m²，18cm级配碎石基层1003m²。两座桥梁交通标志牌8块，波形梁钢护栏224米。</p>				
本合同段价款	原合同（元）	4428915.76	实际（元）	
本合同段工期	原合同	2022年3月15日- 2022年9月10日	实际	2022年4月4日- 2022年7月30日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程 I 标段评定为合格。</p> <p>二、合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备进场，并建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令立足工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，合同执行情况良好。</p> <p>三、质量保修期内施工单位应对交工验收中存在的问题及时进行处理：验收中提出的问题已整改完毕，验收合格</p>				



(施工单位的意见)

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在3个月内

施工单位法人代表或授权人(签字) 闫楠



(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收结论，对交工验收过程中存在问题，现已整改完成。交工验收工程质量均符合设计及《公路工程质量检验评定标准》要求。工程质量评定为合格。

监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章



(设计单位的意见)

桥梁工程、路基工程、交安设施的施工内容均符合设计要求；施工单位能够按合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章



(项目法人的意见)

同意验收结论，工程交工验收质量等级评定为合格。对验收过程中提出的问题由施工单位在3个月内进行完善，并由局技术室负责检查验收，确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字) 王明



交工验收人员签到册

工程名称：2022年平罗县农村公路危桥改造及公路安全生命防护工程I标段

日期：2022年11月9日

序号	姓名	所在单位	职务	联系方式
1	夏旺	银川通达工程技术有限公司	试验	15121977711
2	王志刚	平罗县交通监理有限公司	总监	15209529166
3	王东	平罗县建设监理有限公司	现场监理	17795222411
4	于永军	银川通达工程技术有限公司	试验	18295289210
5	段罗冀	银川通达工程技术有限公司	试验	18995442936
6	李军	银川通达工程技术有限公司	试验	18095110819
7	苏孔	中国华西工程设计建设有限公司	设计	19909573977
8	吕岩	"	设计	15209687957
9	刘志刚	平罗县公路管理局	技术	19209279288
10	刘志刚	平罗县公路管理局	技术	13915305930
11	刘志刚	平罗县公路管理局		18995281116
12	刘志刚	平罗县公路管理局	技术	18295081119
13	李高	平罗县公路管理局		18785103409
14	刘志刚	平罗县公路管理局		13995167440
15				
16				
17				
18				
19				
20				

